

隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程 竣工验收报告

涞源县交通运输局

2022年12月10日



公路工程竣工验收报告

一	工程名称	隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程
二	工程地点及主要控制点	项目起点位于隋家庄村南部现状路，起点桩号为 K0+000，终点位于烟煤洞村北侧现状路，终点桩号为 K5+100
三	建设依据	涑发改批字[2022]26 号 涑行审交字[2022]001 号
四	技术标准与主要指标	<p>全线按照四级公路标准建设，设计速度 20km/h。</p> <p>其他技术指标均按照交通部部颁《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）执行。</p> <p>设计荷载：公路-II 级。</p> <p>地震动峰值加速度为 0.10g</p>
五	建设规模及性质	隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程，路线全长 5.1 公里，性质为大修工程。
六	开工日期	2022 年 8 月 22 日
	交工日期	2022 年 10 月 31 日

七	批准概算	702.3 万元
八	工程建设主要内容	建设内容包括路基、路面、桥涵等工程。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	1、质量检验报告； 2、竣工验收证书； 3、竣工验收组名单。

公路工程（合同段）竣工验收证书

竣工验收时间：

工程名称： 隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程	合同段名称及编号： 隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程
建设单位：涞源县交通运输局	设计单位：河北创联道桥工程技术 有限公司
施工单位：山西国栋建设工程有限公司	审批单位：涞源县行政审批局
本合同段设计工程量： 隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程，路线全长 5.1 公里， 建设内容包括路基、路面、桥涵等工程。	
合同价款	611.698989 万元
合同工期	70 天
<p>施工单位按合同条款要求完成了该项目建设任务，施工单位有完整的施工记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。河北知泰检测服务有限公司对该项目进行检测并出具检测报告，工程质量合格，准予竣工。</p>	

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人 (签字)

薛军

单位盖章



2022年12月10日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)

郭武跃

单位盖章



2022年12月10日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)

武海文

单位盖章



2022年12月10日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)

张

单位盖章



2022年12月10日

2022 年农村公路提升工程 交（竣）工验收组名单

序号	所在单位	职务或职称	签名
1	涑源县交通运输局	主管局长	张明
2	涑源县交通运输局工程管理股	副股长	张明
3	涑源县交通运输局招标办	主任	薛文军
4	涑源县交通运输局计统股	股长	李景敏
5	涑源县交通运输局监察室	主任	王海英
6	涑源县交通运输局养护中心	副主任	孙海平
7	监理单位：北京科达公路工程监理有限公司	监理代表	贾会秋
8	设计单位：河北创联道桥工程技术有限公司	设计代表	武海霞
9	施工单位：山西国栋建设工程有限公司	项目经理	薛军
10			
11			

日期：22.12.10