

涑源县鲍家路至大沟、龙虎寺至北上屯及
涑驿线红泉村段改造工程
竣工验收报告

涑源县交通运输局

2021年12月13日



公路工程竣工验收报告

一	工程名称	涑源县鲍家路至大沟、龙虎寺至北上屯及涑驿线红泉村段改造工程
二	工程地点及主要控制点	<p>1、涑源县鲍家路至大沟改造工程，起点位于鲍家路村村西现状路，起点桩号为 K0+000，终点位于大沟村南现状路相接，终点桩号 K1+059。</p> <p>2、龙虎寺至北上屯改造工程，起点位于龙虎寺村村内戏台处现状路，起点桩号 K0+000，终点位于北上屯村东侧现状路上，终点桩号 K3+225。</p> <p>3、涑驿线红泉村段改造工程，起点位于红泉村村东与现状涑驿线县路相接，起点桩号为 K0+000，终点位于涑源与灵丘县 界的现状路，终点桩号为 K6+000。</p>
三	建设依据	<p>涑发改批字（2021）32 号</p> <p>涑行审交字【2021】002 号</p>
四	技术标准与主要指标	<p>参照四级、三级公路标准建设</p> <p>四级路设计速度：20 km/h，三级路设计速度：30 km/h</p> <p>设计荷载：公路-II 级</p> <p>地震动峰值加速度为 0.10g</p>
五	建设规模及性质	<p>本项目包括涑源县鲍家路至大沟改造工程，全长 1.059km；龙虎寺至北上屯改造工程全长 3.225Km；涑驿线红泉村段改造工程，全长 6 公里。全线参照四级、三级公路标准建设。</p>
六	开工日期	2021 年 9 月 1 日
	交工日期	2021 年 9 月 30 日

七	批准概算	996.33 万元
八	工程建设主要内容	<p>1、涑源县鲍家路至大沟改造工程，路线全长 1.059Km，现状路为水泥混凝土路面，全线改建为 3.5m 宽水泥混凝土路面。</p> <p>2、龙虎寺至北上屯改造工程，路线全长 3.225Km，现状路为水泥混凝土路面，全线按原路面宽度改建为沥青混凝土路面。</p> <p>3、涑驿线红泉村段改造工程，路线全长 6 公里，现状路为 6.5m 宽的沥青混凝土路面，全线改建为 6.5m 宽沥青混凝土路面。</p>
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	<p>1、质量检验报告；</p> <p>2、竣工验收证书；</p> <p>3、竣工验收组名单。</p>


公路工程（合同段）竣工验收证书

竣工验收时间：

工程名称： 涑源县鲍家路至大沟、龙虎寺至北上屯及涑驿线红泉村段改造工程	合同段名称及编号： 涑源县鲍家路至大沟、龙虎寺至北上屯及涑驿线红泉村段改造工程
建设单位：涑源县交通运输局	设计单位：河北创联道桥工程技术有限公司
施工单位：河北鼎峯环保工程有限公司	审批单位：涑源县行政审批局
本合同段设计工程量： 涑源县鲍家路至大沟改造工程，全长 1.059Km；龙虎寺至北上屯改造工程，全长 3.225Km；涑驿线红泉村段改造工程，全长 6.0 km。	
合同价款	8136676.08 元
合同工期	30 天
施工单位按合同条款要求完成了该项目建设任务，施工单位有完整的原始记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。工程质量合格，准予竣工。	

（注：表中内容较多时，可用附件。）

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年12月17日




(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年12月13日



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年12月18日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)   单位盖章

21年12月13日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

农村公路道路硬化工程 竣工验收组名单

序号	所在单位	职务或职称	签名
1	涑源县交通运输局	主管局长	张川
2	涑源县交通运输局工程管理股		高占强
3	涑源县交通运输局招标办		郝文军
4	涑源县交通运输局计统股	副股长	王研芳
5	涑源县交通运输局监察室		李晗会
6	涑源县交通运输局养护中心	副主任	孙军飞
7	涑源县交通运输局公路发展服务站		王春雷
8	涑源县交通运输局执法四股		冯江
9	监理单位：北京科达公路工程监理有限公司	总监	刘海明
10	设计单位：河北创联道桥工程技术有限公司		孙柱
11	施工单位：河北鼎峯环保工程有限公司	项目经理	周凤荣

日期：2021.12.13^日